DELTA MECA	RAPPORT DE CONTRÔLE	C : 14-07-215 Date : 09/06/2015 Page : 1

REFERENCES CLIENT

NOM DU CLIENT :	SIGMAPHI		**Contact:**	ROBIC D.
N° De plan :	004	**Ind. : K**	**N° Commande:**	B407/7664
DESIGNATION :	couronne		**Qté totale:**	23

MESURES

Cotes Théoriques	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5
Ø1320±0,2	1319,8	1319,8	1319,8	1319,8	1319,9
Ø1254,9 (-0,2/-0,05)	1254,7	1254,7	1254,7	1254,7	1254,7
Ø974,6(0/-0,05)	974,595	974,60	974,595	974,60	974,595
20 (-0,5/-0,1)	19,7	19,7	19,8	19,7	19,7
20 (+0,5/+0,1)	20,3	20,3	20,4	20,3	20,3
Ø1254,9 (+0,2/+0,05)	1255,0	1255,0	1255,0	1255,1	1255,0
135,41±0,4	135,5	135,2	135,4	135,5	135,4

Cotes Théoriques	Pièce 6	Pièce 7	Pièce 8	Pièce 9	Pièce 10	Pièce 11
Ø1320±0,2	1319,8	1319,8	1319,9	1320,0	1319,9	1319,8
Ø1254,9 (-0,2/-0,05)	1254,7	1254,7	1254,7	1254,8	1254,7	1254,7
Ø974,6(0/-0,05)	974,60	974,60	974,595	974,59	974,595	974,595
20 (-0,5/-0,1)	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8
20 (+0,5/+0,1)	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3
Ø1254,9 (+0,2/+0,05)	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0
135,41±0,4	135,4	135,6	135,6	135,4	135,6	135,6

Cotes Théoriques	Pièce 22	Pièce 12	Pièce 13	Pièce 23	Pièce 15	Pièce 14
Ø1320±0,2	1319,8	1320,0	1319,8	1319,8	1319,8	1319,8
Ø1254,9 (-0,2/-0,05)	1254,7	1254,8	1254,7	1254,7	1254,7	1254,7
Ø974,6(0/-0,05)	974,59	974,595	974,595	974,595	974,595	974,60
20 (-0,5/-0,1)	19,7	19,8	19,7	19,7	19,9	19,8
20 (+0,5/+0,1)	20,3	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3
Ø1254,9 (+0,2/+0,05)	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0
135,41±0,4	135,2	135,6	135,3	135,3	135,5	135,6

Cotes Théoriques	Pièce 16	Pièce 17	Pièce 18	Pièce 19	Pièce 20	Pièce 21
Ø1320±0,2	1319,9	1319,8	1319,9	1319,9	1319,8	1319,8
Ø1254,9 (-0,2/-0,05)	1254,7	1254,7	1254,7	1254,7	1254,7	1254,7
Ø974,6(0/-0,05)	974,60	974,59	974,60	974,60	974,595	974,60
20 (-0,5/-0,1)	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8
20 (+0,5/+0,1)	20,3	20,3	20,3	20,3	20,2	20,3
Ø1254,9 (+0,2/+0,05)	1255,0	1255,1	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0
135,41±0,4	135,5	135,5	135,6	135,6	135,4	135,6

COMMENTAIRES

L'existence de ce document d'inspection répond à un besoin de traçabilité nécessaire à l'analyse du fonctionnement des pieces fabriqués.
La présence de dimensions et tolérances dans le tableau ci-dessus ne dispense pas du contrôle à effectuer sur l'ensemble des tolérances indiquées sur le dessin.

Contrôleur: T.FURINI

Signature :

Ce document est la propriété de DELTA MECA et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

DELTA MECA	RAPPORT DE CONTRÔLE	C : 14-07-215 Date : 09/06/2015 Page : 1

REFERENCES CLIENT

NOM DU CLIENT :	SIGMAPHI		**Contact:**	ROBIC D.
N° De plan :	002	**Ind. : K**	**N° Commande:**	B407/7664
DESIGNATION :	couronne		**Qté totale:**	1

MESURES

Cotes Théoriques	Pièce 1						
Ø1320±0,2	1319,8						
Ø1254,9 (+0,2/+0,05)	1255,0						
Ø974,6(0/-0,05)	974,595						
20 (+0,5/+0,1)	20,4						
172,85±0,2	172,9						

COMMENTAIRES

L'existence de ce document d'inspection répond à un besoin de traçabilité nécessaire à l'analyse du fonctionnement des pieces fabriqués.
La présence de dimensions et tolérances dans le tableau ci-dessus ne dispense pas du contrôle à effectuer sur l'ensemble des tolérances indiquées sur le dessin.

Contrôleur: T.FURINI

Signature :

Ce document est la propriété de DELTA MECA et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

DELTA MECA	RAPPORT DE CONTRÔLE	C : 14-07-215 Date : 09/06/2015 Page : 1

REFERENCES CLIENT

NOM DU CLIENT :	SIGMAPHI		**Contact:**	ROBIC D.
N° De plan :	005	**Ind. : K**	**N° Commande:**	B407/7664
DESIGNATION :	couronne		**Qté totale:**	1

MESURES

Cotes Théoriques	Pièce 1						
Ø1320±0,2	1319,8						
Ø1254,9 (-0,2/-0,05)	1254,8						
Ø974,6 (0/-0,05)	974,59						
192,72±0,2	192,6						
172,72±0,2	172,6						

COMMENTAIRES

L'existence de ce document d'inspection répond à un besoin de traçabilité nécessaire à l'analyse du fonctionnement des pieces fabriqués.
La présence de dimensions et tolérances dans le tableau ci-dessus ne dispense pas du contrôle à effectuer sur l'ensemble des tolérances indiquées sur le dessin.

Contrôleur: T.FURINI

Signature :

Ce document est la propriété de DELTA MECA et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation